



Città di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16/03/2022 a registro generale n.ro 88/2022 e vi rimarrà fino al 31/03/2022.

Li 16/03/2022

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Michele Bavaro

RACCOLTA GENERALE

Anno 2022

n. 88/2022

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.21/2022 del 08.03.2022

OGGETTO: Lavori di “Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Messa in sicurezza di emergenza dell’area Lama Castello. Lotto II”; P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2 - Intervento C.P. A0602.13.

Approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori eseguiti e certificato di collaudo tecnico/amministrativo di conformità delle prestazioni contrattuali eseguite.

- CIG 812455855B;

- CUP J74J18000220006

emessa ai sensi

In data 8 marzo 2022 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Antonio Gallucci

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n.15 del 31.05.2021 si è disposto il conferimento dell'incarico dirigenziale del 3° Settore "Gestione del Territorio" all'Ing. Antonio Gallucci;
- con determinazione dirigenziale n. 3 del 18.01.2022, R.G. n. 13 veniva delegato alle funzioni dirigenziali l'istruttore tecnico direttivo P.O., ing. Daniele Carrieri, alla responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti di atti a rilevanza esterna, tra cui l'attività di MISE dell'area Lama Castello ex AFP – lotto II, in Giovinazzo;

DATO ATTO che:

- con la Delibazione di Giunta Comunale n. 167 del 27.10.2017 si approvava l'aggiornamento del progetto esecutivo denominato “BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE “EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI” IN AREA LAMA CASTELLO – Il lotto, per un importo complessivo di € 3.400.000,00 interamente finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2 – avviso per la bonifica di aree inquinate – D.D. n. 202/2017 Tipologia d'intervento A, giusta determinazione del dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche del 03.01.2019 n. 326;
- con la Determinazione Dirigenziale del 28.11.2019, n. 276 (R.G. 913/2019) si stabiliva di affidare - l'APPALTO DI SERVIZI E LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE “EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI” IN AREA LAMA CASTELLO, MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO, LOTTO II - mediante procedura aperta per il tramite della piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con la Determinazione del Settore 3° Gestione del Territorio n. 102 del 30.06.2020 – R.G. n. 331/2020, l'appalto veniva aggiudicato al R.T.I.: DE CRISTOFARO SRL, (mandataria) ed ECOSISTEM SRL (mandante), con un ribasso percentuale del 6,71%, per l'importo di aggiudicazione pari a € 2.628.517,13, oltre € 16.202,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo totale di € 2.644.719,44, rideterminando il quadro economico di progetto:

COMUNE DI GIOVINAZZO				
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO				
FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO				
INTERVENTO LOTTO II				
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A) FASE 3 - LAVORI II LOTTO				
	FASE3: LAVORI			
A.1	Monitoraggi, indagini e opere accessorie	Euro	€	50 223,52
A.2	Movimento terra	Euro	€	184 250,73
A.3	Trasporti	Euro	€	587 174,16
A.4	Recupero e Smaltimento	Euro	€	1 820 719,90
A.5	Analisi	Euro	€	20 381,16
A.6	Bonifica e sistemazione ambientale	Euro	€	81 291,42
A.7	Riqualificazione - opere di ingegneria naturalistica	Euro	€	73 535,62
A.8	TOTALE	Euro	€	2 817 576,51
A.9	Oneri sicurezza (art. 100 D.Lgs 81/08)	Euro	€	16 202,31
A	TOTALE LAVORI FASE3 LOTTO II (A.8+A.9)	Euro	€	2 833 778,82
	Ribasso offerto (6,71%)	Euro	€	189 059,38
	IMPORTO RIBASSATO AFFIDATO	Euro	€	2 628 517,13
	IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	€	2 644 719,44
B) SPESE TECNICHE E GENERALI				
B.1.1	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Progetto, preliminare, Definitivo, Esecutivo, Piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Euro	€	37 453,00
B.1.2	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Direzione lavori, Contabilità Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Euro	€	90 951,97
B.1	Totale Prestazioni professionali	Euro	€	128 404,97
B.2.1	Consulenze legali, Pubblicazione bandi, Commissioni aggiudicatrici, Autorità Vigilanza (compreso di IVA se prevista)	Euro	€	5 000,00
B.2.2	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo in corso d'opera (art.141 D.Lgs.163/2006) (compreso di IVA se prevista)	Euro	€	10 000,00
B.2.3	Attività di Supporto al RUP	Euro	€	8 000,00
B.3	Controlli e monitoraggi Enti preposti	Euro	€	7 000,00
B.4.1	IVA (10% su A)	Euro	€	283 377,88
B.4.2	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B.1	Euro	€	34 515,26
B.5	Incentivi art. 92 D.Lgs 163/06 (2% su totale A senza ribasso d'asta ridotto al 58% con rif. R.C n. 42/2011)	Euro	€	32 871,83
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	€	4 051,24
B.7	Acquisizione aree o immobili	Euro	€	35 000,00
B.8	Lavori in economia	Euro	€	18 000,00
	TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI B)	Euro	€	566 221,18
	TOTALE (A+B)	Euro	€	3 400 000,00

- il contratto d'appalto, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Giovinazzo, è stato stipulato in data 31.07.2020, rep. 2731/2020 ed è stato registrato all'Agenzia dell'Entrate di Bari al n. 29092 del 06.08.2020 sull'importo contrattuale di € 2.644.719,44 oltre iva (10%), al netto del ribasso d'asta del 6,71% sull'importo dei lavori, come da aggiudicazione;
- con verbale del 31.07.2020 di cantierabilità dei lavori veniva affidato il sito alla RTi: De Cristofaro srl – Ecosistem srl, con una previsione di ultimazione lavori alla data del 23.02.2021;
- la Direzione Lavori, Ing. Antonella Lomoro:
 - con nota prot. 19764 del 29.12.2020, richiedeva al Rup, ing. Daniele Carrieri, l'autorizzazione alla redazione delle "Perizia di Variante" in corso d'opera, ai sensi

dell'art. 106, co. 1, lett. b) & c) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della quantificazione di ulteriori rifiuti rinvenuti nell'alveo della Lama Castello, area d'intervento, rispetto ai quantitativi progettualmente stimati;

➤ con nota prot. 1835 del 26.01.2021 depositava la documentazione riferita ai lavori e servizi relativi alla suddetta variante;

- il Rup, ing. Daniele Carrieri, con nota prot. n. 2362 del 04.02.2021, comunicava alla Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche, la necessità di procedere all'approvazione della "Perizia di Variante", sottoponendo la richiesta di ulteriori risorse per far fronte alla prosecuzione delle opere;
- con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 01.03.2021 della Regione Puglia, nell'ambito del P.O.R. Puglia FERS FSE 2014-2020. Asse VI Azione 6.2, veniva concesso il finanziamento integrativo per ulteriori lavori dell'importo di € 1.389.008,40 rideterminando complessivamente il finanziamento dell'opera per € 4.789.008,40;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25.03.2021 si approvava la perizia suppletiva di variante e presa d'atto del finanziamento integrativo della Regione Puglia giusta Determinazione Regionale Dirigenziale n. 54/2021, determinando il seguente Q.E.:

COMUNE DI GIOVINAZZO			
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO			
FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO			
INTERVENTO LOTTO II			
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A) FASE 3 - LAVORI II LOTTO			
	FASE3: LAVORI		
A.1	Monitoraggi, indagini e opere accessorie	€ 78 852,78	
A.2	Movimento terra	€ 254 781,93	
A.3	Trasporti	€ 925 286,16	
A.4	Recupero e Smaltimento	€ 2 868 867,10	
A.5	Analisi	€ 23 403,53	
A.6	Bonifica e sistemazione ambientale	€ 75 629,43	
A.7	Riqualificazione - opere di ingegneria naturalistica	€ -	
A.8	TOTALE	€ 4 226 820,93	
A.9	Oneri sicurezza (art. 100 D.Lgs 81/08)	€ 22 488,61	€ 22 488,61
A.10	TOTALE LAVORI FASE3 LOTTO II (A.8+A.9)	€ 4 249 309,54	
A.11	Ribasso offerto (6,71%)	€ 283 619,68	
A.12	IMPORTO RIBASSATO	€ 3 943 201,25	€ 3 943 201,25
A	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 3 965 689,86	€ 3 965 689,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/16	€ 84 986,19	
B.2.1	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Progetto, preliminare, Definitivo, Esecutivo, Piano di coordinamento della sicurezza in fase	€ 37 453,00	
B.2.2	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Direzione lavori, Contabilità Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 95 000,00	
B.3	Consulenze legali, Pubblicazione bandi, Commissioni aggiudicatrici, Autorità Vigilanza ANAC (compreso di IVA se prevista)	€ 5 000,00	
B.4	Attività di Supporto al RUP	€ 15 000,00	
B.5	Controlli e monitoraggi Enti preposti	€ 9 000,00	
B.6	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B.2.1) + B.2.2)	€ 35 603,37	
B.7	IVA (10% su A)	€ 396 568,99	
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 64 707,00	
B.9	Acquisizione aree o immobili	€ 35 000,00	
B.10	Lavori di somma urgenza (comprensivi di IVA)	€ 15 000,00	
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo in corso d'opera IVA Compresa	€ 30 000,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI B)	823 318,54	823 318,54
TOTALE (A+B)			€ 4 789 008,40

- con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 11.05.2021 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e contestualmente affidati i lavori all'aggiudicatario RTI: De Cristofaro srl + Ecosistem srl; detto provvedimento autorizzava la spesa per i lavori pari ad un importo complessivo di € 3.965.689,86 oltre iva di cui:
 - € 3.943.201,25 per lavori (al netto del ribasso del 6,71%)
 - € 22.488,61 per oneri sicurezza complessivamente € 4.362.258,84;
- in data 22.03.2021 la RTI: De Cristofaro srl + Ecosistem srl sottoscriveva l'atto di sottomissione per le maggiori opere definite dalla perizia di variante accettando il termine di ultimazione lavori per un periodo contrattuale incrementato di 85 giorni naturali e consecutivi;
- in data 28.07.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto per i maggiori lavori di perizia di variante, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Giovinazzo, con il rep. 2746/2021 e registrato all'Agenzia dell'Entrate di Bari in data 29.07.2021 al n. 35511;
- in data 30.06.2021 veniva trasmesso a questo Civico Ente, con nota pec dall'ing. A. Lomoro, il Certificato di Fine Lavori sottoscritto in data 22.06.2021 ed acquisito con nota prot. 17945/21;
- in data 09.08.2021 con nota prot. 14005 è stata acquisita la documentazione prot. T01809082021 del 09.08.2021 relativa allo Stato Finale dei Lavori e Certificato Finale di Pagamento n. 6, di € 255.714,02 oltre iva;
- in data 31.08.2021 con nota prot.15027 è stata acquisita la Relazione di Conto Finale redatta della Direzione Lavori ing. A. Lomoro; con successiva nota prot. 15141 del 01.09.2021 veniva intergrato il predetto documento con i relativi allegati contabili;
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 197 del 21.10.2021 è stato affidato l'incarico per il collaudo tecnico/amministrativo per i lavori di "BONIFICA DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO – Il lotto;

VISTO che lo Stato Finale dei Lavori, acquisito in data 09.08.2021 con nota prot. 14005, ha rilevato:

- una economia di € 952,27 + iva per € 1.047,50 derivante dalla differenza dell'importo netto dei lavori eseguiti per € 3.942.248,98 e l'importo autorizzato per € 3.943.201,25, oltre € 22.488,61 per oneri della sicurezza e iva 10%;
- che l'importo netto dei lavori e servizi è pari ad € 3.964.737,59 di cui € 3.942.248,98 per lavori ed € 22.488,61 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. da cui, dedotti i n. 5 Certificati di Pagamento complessivamente emessi per € 3.709.023,56, risulta un credito netto spettante alla RTI: De Cristofaro srl + Ecosistem srl di **€ 255.714,02** oltre iva;

PRESO ATTO:

- del "Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo" giusta art. 102 del D. Lgs 50/2016 acquisito il 28.02.2022 al n. di prot. 4150 il quale ha certificato la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite, confermando in € 3.964.737,59 compresi degli oneri della sicurezza oltre iva 10% complessivamente **€ 4.361.211,35**, l'ammontare dei lavori e servizi eseguiti dalla RTI: DECRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i. 00853710796, confermando un credito dell'impresa per € 255.714,02 oltre iva 10% complessivamente **€ 281.285,42**;
- che il "Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo" ha carattere provvisorio ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 234 del DPR n. 207/2010 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

RITENUTO di approvare tutti i documenti di “Stato finale”, di “Contabilità Finale dei Lavori” e il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo delle prestazioni contrattuali eseguite”, come agli atti di questo Settore;

PROCEDERE:

- alla liquidazione della spesa di € 255.714,02 oltre iva 10%, complessivamente **€ 281.285,42** in favore della RTI: DECRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i. 00853710796 e che il pagamento della fattura è subordinato al ricevimento della fidejussione bancaria/assicurativa dell'importo della medesima rata con esclusione dell'iva, giusta art. 103, co. 6 del D. Lgs 50/2016;
- con successivo atto, al pagamento degli onorari spettanti:
 - alla Direzione Lavori, giusta Determina n. 102/2020 r.g. 331, 159/2020 e 102/2021;
 - al professionista affidatario dell'incarico per il collaudo tecnico/amministrativo giusta Determina n. 197/2021 per le attività espletate;

DATO ATTO che la spesa di **€ 281.285,42** trova capienza al cap. 3500/3 (c.b. 2.02.01.09.999) gestione residui passivi del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 ed individuata alla voce “A – Fase 3: Lavori lotto II” del suddetto quadro economico;

DEMANDARE a successivo provvedimento, l'approvazione dell'Atto di Stato Finale e Omologazione della Spesa da trasmettere alla Regione Puglia, per la rendicontazione finale relativa al finanziamento dell'intera opera identificata con l'intervento C.P. A0602.13, previa esecuzione dell'attività di “Acquisizione aree e immobili” individuate al punto B.9) del Q.E. della Determina 78/2021, al momento non ancora espletata;

VERIFICATI:

- ✓ il documento di Stato Finale
- ✓ il certificato di pagamento n.6;
- ✓ il registro di contabilità;
- ✓ il sommario del registro di contabilità n. 6;
- ✓ il libretto delle misure n. 6;
- ✓ il libretto dei sottocomputi n. 6;
- ✓ la regolarità contributiva della ditta De Cristofaro srl, giusta DURC prot. INAIL_29753435 del 09.02.2022 con scadenza al 09.06.2022;
- ✓ la regolarità contributiva della ditta Ecosistem srl, giusta DURC prot. INAIL_29971061 del 22.02.2022 con scadenza al 22.06.2022;

VISTI:

- la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.”;
- il D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali”;
- la legge 06.11.2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 07.03.2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" , nella parte ancora vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 118/2001, che recita: " l'esercizio provvisorio è autorizzato con la legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 ([GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021](#)) che prevede il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali differito al 31 marzo 2022;
- la Legge n. 15 del 25.02.2022 di proroga al 31.05.2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

DETERMINA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE:

- i documenti di “Stato Finale dei Lavori e Certificato Finale di Pagamento n. 6” acquisiti in data 09.08.2021 con nota n. 14005 del protocollo comunale con i quali si attesta l’importo netto dei lavori e servizi eseguiti per € 3.964.737,59 di cui € 3.942.248,98 per lavori ed € 22.488,61 per oneri sicurezza, oltre iva 10% complessivamente;
- il Certificato di Pagamento n. 6, in favore della RTI: DECRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i. 00853710796, emesso il 28.07.2021 dal RUP ing. Daniele Carrieri, dell’importo di € 255.714,02 al netto dell’iva al 10% (art. 30 comma 5/bis del D.Lgs. 50/2016) che in aggiunta ai n. 5 Certificati di Pagamento complessivamente emessi per € 3.709.023,56 sommano € 3.964.737,59;
- la Relazione di Conto Finale redatta dalla Direzione Lavori ing. A. Lomoro acquisita con nota prot.15027 del 31.08.2021 e successiva nota prot. 15141 del 01.09.2021 d’integrazione documentale contabile;

DARE ATTO che il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo” acquisito il 28.02.2022 al protocollo comunale n. 4150, ha carattere provvisorio ai sensi dell’art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e art. 234 del DPR n. 207/2010 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

DICHIARARE per l'effetto ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, che il "Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo" ha certificato la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite ai suddetti contratti principali e successivi atti di sottomissione, confermando in € **3.964.737,59** compresi degli oneri della sicurezza, oltre iva 10% complessivamente € **4.361.211,35**, l'ammontare dei lavori e servizi eseguiti dalla RTI: DECRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i. 00853710796, approvando un credito dell'impresa di € 255.714,02 oltre iva 10%, complessivamente € **281.285,42**;

DARE ATTO che la spesa di € **281.285,42** è impegnata al cap. 3500/3 (c.b. 2.02.01.09.999) gestione residui passivi del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 ed individuata alla voce "A – Fase 3: Lavori lotto II" del suddetto quadro economico;

LIQUIDARE e pagare in favore della RTI: De Cristofaro srl + Ecosistem srl, previa presentazione di fattura elettronica, la spesa complessiva di € **281.285,42**;

INDICARE ai fini della presentazione della fattura elettronica tassativamente:

- ✓ il numero e data del presente provvedimento;
- ✓ CIG 812455855B;
- ✓ CUP J74J18000220006;
- ✓ Codice Univoco VVTKJA;
- ✓ la dicitura: **P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2**;

DEMANDARE a successivo provvedimento, l'approvazione dell'Atto di Stato Finale e Omologazione della Spesa da trasmettere alla Regione Puglia, per la rendicontazione finale relativa al finanziamento dell'intera opera identificata con l'intervento C.P. A0602.13, previa esecuzione dell'attività di "Acquisizione aree e immobili" individuate al punto B.9) del Q.E. della Determina 78/2021, al momento non ancora espletata;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria del servizio;

PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del presente provvedimento, sul profilo dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Albo Pretorio del sito on-line del Comune di Giovinazzo.

L'ing. Daniele Carrieri in qualità di RUP, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'azione del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Atto firmato digitalmente da Daniele Carrieri in sostituzione di Antonio Gallucci, con delega di firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.